



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.12.2017

Dato: 10. januar 2018

Christian Brødreskift
Prosjektleder

Dato: 10.01.2018

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i desember:

- Ytterligere bearbeidelse og strukturering av høringssvar.
- Bearbeidelse ytterligere av forslag til revidert gjennomføringsmodell

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Aktivitet-

Gjennomgått høringssvar

Gjennomført diverse avklaringsmøter og korrigerert forslag til rapport med WSP

Møteaktivitet

- Møter med WSP
- Møte med HSYK

Organisering

Prosjektledelse

- Sykehusbygg har ansvar for behandling av høringssvarene i forbindelse med planprogrammet
- Sykehusbygg HF avventer svar fra HSYK på den videre organisering og eventuell bestilling på videre leveranser.

Møteaktivitet –

Ingen møter er planlagt

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger-

- Revidert prosjektplan har foreslått en annen form for organisering og prosess

Overordnede føringer og retningslinjer til planprosessen

- Arbeidsopplegg og behandling av høringssvar er videreført for Sykehusbygg HF og planfaglig rådgiver iht oppsatt framdrift.

2. HMS & KVALITET

Intet å melde

Dato: 10.01.2018

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjett		K Fakturert (Akkumulert)	L Virkelig kostnad (Akkumulert)
		A Godkjent budsjett	C Prognose		
1	Totalt Helgelandssykehuset	12 000 000	14 313 998	9 875 556	10 053 590
A	- Idefase	12 000 000	14 313 998	9 875 556	10 053 590
00	Marginer og reserver	231 400	0	0	0
08	Generelle kostnader	11 768 600	14 313 998	9 875 556	10 053 590
82	Prosjektering Konsulenter	8 375 000	3 733 839	3 274 043	3 416 840
83	Prosjektledelse Sykehusbygg HF	3 120 000	9 911 801	6 033 135	6 065 279
84	Reiser og møteaktivitet	273 600	668 358	568 377	571 471
B	- Konseptfase	0	0	0	0

Totalt påløpt tom desember 2017: kr 10.053.590 inkl. mva.

Totalt fakturert tom desember 2017: kr 9.875.556 inkl. mva.

Ved forrige rapport ble tallene stokket om. Slik at det som i november ble skrevet som påløpt var fakturert og det som ble skrevet som fakturert var påløpt.

Kommentar økonomi:

Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 27.143 inkl. mva.

Påløpte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 32.144 inkl. mva.

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.

82 Prosjektering Konsulenter kr 142.796 inkl. mva.

83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, kr 32.144 inkl. mva.

84 Reiser og møteaktivitet kr 3.094 inkl. mva. (gjelder Interaxo i desember)

Endringslogg –

Ingen

Dato: 10.01.2018

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

- Ferdigstillelse av oppsummering av høringssvarene vil foreligge primo januar-18.
- Forslag til framdrift er utarbeidet til en eventuell revidert prosess.
- Styremøte 31.01.18 vil behandle innstillingen fra administrasjonen til videre prosess.

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Eierskap til eventuell endret prosess og mandat til ressursgruppen
- Oppsummeringen og presentasjon av høringssvarene
- HN RHF behandling av innstillingen fra HSYK til videre prosess
- Tilstrekkelig tid og tilgjengelighet for personer oppsatt i ressursgruppen