



## Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana

### MÅNEDSRAPPORT

April 2019

Kuttdato: 30.04.19

Dato: 08.05.19

Svein Inge Wiggen  
Prosjektleder

# Månedrapport – Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana

## Periode: April 2019

### 1. Status/ sammendrag

#### 1.1.Viktigste aktiviteter siste periode

##### Bygging:

- Tilrigging/planlegging
- Tining av tele i byggegrop
- Utgraving av byggegrop
- Betongkonstruksjoner

##### Utstyr til Sterilsentral:

- Steelcon har fått kontrakt på levering av utstyr til Sterilsentralen.
- Endelig plassering av utstyr er avklart.

#### 1.2.Viktigste aktiviteter kommende periode

##### Bygging:

- Montasje plattendekker
- Påstøp plattendekker
- Betongvegger plan 1
- Stålmontasje plan 1
- Isolering og tilbakefylling
- Trafostasjon
- Støttemurer
- Lysgraver

##### Utstyr til Sterilsentral:

- Avklare tekniske installasjoner i forbindelse med plassering av utstyr. Eget møte avholdes med rådgivere, Steelcon og Sykehusbygg.
- Avventer installasjonstegninger med tekniske grensesnitt fra Steelcon.

### 2. HMS & Kvalitet

SHA plan er utarbeidet og ligger på Interaxo.

- Tett gjerde er montert, rondell kobles opp neste periode
- Det er opprettet direkte kontakt mellom luftambulansse og Momek. Luftambulansen varsler når de ankommer sykehuset.

Vernerunder avholdes samme dag som byggemøtene, tirsdager hver 14. dag, kl: 09:00.

Vernerunde nr. 6 gjennomført 30.04.19. Ingen vesentlige avvik.

# Måned rapport – Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana

## Periode: April 2019

### 3. Prosjekt kontroll

#### 3.1. Økonomi

Sammenstilling av kostnader. Alle beløp er inkl. mva.

Økonomiske tall totalt for prosjektet, inkl. mva

ID	Post	Budsjett				L Påløpt pr. april 2019
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (fornige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
86112	Ombygging operasjon og Ny Sterilsentral, Mo i Rana	102 300 000	98 190 350	98 190 350	0	8 117 916
001	Reserve (prosjekteier)	4 109 651	0	0	0	0
002	Reserve (prosjektleder)	8 973 323	4 893 624	7 528 409	2 634 785	0
02	Bygning	40 086 619	42 618 819	41 531 534	-1 087 285	5 627 261
03	VVS	15 324 635	15 324 635	15 324 635	0	0
04	Elektro	18 116 438	18 116 438	18 116 438	0	0
06	Heis	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	210 000
08	Generelle kostnader	5 804 440	7 351 940	5 804 440	-1 547 500	2 183 950
09	Spesielle kostnader	8 634 894	8 634 894	8 634 894	0	96 705
99	Prisstigning	693 229	693 229	693 229	0	0

Det har kommet endringer på byggkontrakten på ca. 1 mill inkl. mva siste periode.

Hovedårsaken til dette er estimerte vinterutgifter, og riggekostnader.

Vi har fått en økning på estimerte rådgiverkostnader på ca 1,5 mill. inkl. mva. i forhold til budsjett.

Rådgiver oppgir at utarbeidelse av arbeidstegninger var underestimert, og i tillegg måtte de bruke en betydelig mengde timer med utkast frem og tilbake, for å tilfredstille Rana Kommune sine krav for tilkobling av VA ifm. IG-søknad.

Det tas fra reserve prosjektleder, som nå er redusert til kr. 4.893.624,- inkl. mva.

#### 3.2. Plan & Fremdrift

Er på plan i forhold til fremdriftsplan for bærekonstruksjoner ny Sterilsentral (vedlagt)

Prosjektet er delt opp i 3 faser, milepæler på ferdigstilling:

- Fase 1, bygging ny Sterilsentral: Ferdigstilling 02.03.2020
- Fase 2, ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4: Ferdigstilling 01.10.2020
- Fase 3, ombygging operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstilling 01.03.2021


Milepælene er tatt ut fra tilbudsgrunnlaget og kan bli justert underveis.

#### 3.3. Risiko & tiltak

Arbeidstegninger leveres for sent, det er for kort tid mellom levering av arbeidstegninger og bygging.

Tiltak: Prosjekteringsgruppeleder kalles inn til neste byggemøte, 14.05.19.

HELGELANDSSYKEHUSET - NY STERILSENTRAL - BÆREKONSTRUKSJONER



Prosjekt: 21801 Helgelandssyke

Dato: ti 05.03.19

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			