

Møtedato: 27.08.20
Arkivnr.: 2020/26

Saksbeh/tlf
Bjørn Bech-Hansen/Rachel Berg

Sted/Dato:
Mo i Rana, 20.08.20

Styresak 68 – 2020 - Distriktmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund - status

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Formål:

Å holde styret orientert om status i arbeidet med det distriktmedisinske sentret (DMS) i Brønnøy når det gjelder status, fremdrift og økonomi.

Bakgrunn:

Et distriktmedisinsk senter (DMS) er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling.

Helgelandssykehuset har sammen med kommunene Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy vedtatt å etablere et slikt tilbud i Brønnøysund. DMS-et skal gi ca. 12 000 mennesker et helsetilbud.

Innholdet i DMS Brønnøysund er særskilt utformet med tanke på eldre og pasienter med kroniske sykdommer. Det handler om å gi pasientene et godt tilbud der de bor. I det ligger det både en samfunnsøkonomisk gevinst, men aller viktigst en gevinst for pasientene som slipper lang reisevei og kan være nært familien. Pasientene/brukerne skal oppleve trygghet og kvalitet i overgangen mellom nivåene i helsetjenesten.

Følgende tilbud er planlagt i DMS-et:

- Poliklinikk innen hud, hjerte, kreft (cytostatika, infusjoner), røntgen (CT/konvensjonell røntgen), småkirurgi, ortopedi, øre-nese-hals, audiograf-tjenester, gynekologi, nevrologi.
Det er estimert at befolkningen på Sør-Helgeland skal få dekket 80 % av behovet for polikliniske tjenester i DMS-et.
- Dialyse
- Fødestue
- Åtte intermediærsenger og to KAD-senger
- DPS ligger i dag på samme tomt (poliklinikk BUP/VOP)

I dag drifter Helgelandssykehuset fødestue, dialyse samt poliklinikk innen ortopedi, hjerte, gynekologi og en del småkirurgi i Brønnøysund.

Vurdering/analyse:

1. Status og fremdrift i prosjektet

Byggeprosjektet består av 1723 m2 nybygg og renovering av ca. 800 m2 eksisterende bygningsmasse. Brønnøy kommune er byggherre og har engasjert Bygg Tech AS til byggeledelse og prosjektledelse. Helgelandssykehuset har underskrevet en leieavtale på 20 år. Etter anbudsrunder lå tilbudene høyere enn budsjettet. For Helgelandssykehuset betyr dette en prisøkning på 10 % på vår kapitalandel i husleieberegningen.

Nøkkeltall:

Byggestart:	29. april 2020
Tentativ sluttdato:	1. november 2021
Totalkostnad:	Økt fra 189 mill. kr. til 223 mill. kr.
Helgelandssykehusets andel:	Økt fra 146 mill. kr. til 160 mill. kr.
Årlig husleie for HSYK:	Økt fra 7,6 mill. kr. år til 8,3 mill. kr. år.

Byggherre har signert kontrakt med følgende entreprenører:

- Entreprenør Harald Nilsen, AS, Alta – samlet bygningsmessig leveranse inkl. utomhus arbeid.
- Brønnøysund Rør AS, Brønnøysund – rørleggerinstallasjoner inkl. jordvarmeanlegg.
- Sinus AS, Brønnøysund – el. installasjon inkl. automatikk.

Gjenstående kontrakter for ventilasjon og heis avklares på et senere tidspunkt.

Grunnarbeider med omlegging og ny brønnpark, flytting av kabler, omlegging og ny kommunalteknikk etc. har pågått i sommer. Betongarbeider med støpning av banketter er under oppstart. I denne oppstartsfasen er det lite brukerrelaterte spørsmål å ta stilling til, men dette vil endre seg raskt til vinteren når byggingen forberedes med bestillinger og detaljerte avklaringer som berører innemiljøet og teknisk funksjonalitet.

Framdrift er i henhold til plan.

2. Økonomisk status

Status på bygg og økonomi er i henhold til plan.

3. Status for HMS

Ingen avvik

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik.

5. Status for risikohåndtering

Håndteres av byggherre (Brønnøy kommune). Under kontroll.

6. Status i arbeid med organisasjonsutvikling

Parallelt med byggeprosjektet skal det etableres et eget prosjekt for organisasjonsutvikling og bemanning av det nye DMS-et.

Prosjektet legges inn under prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset, fra 01.09.20.

Stillingen som leder av DMS-et har vært utlyst og det er kommet inn ti søknader innen fristens utløp. Ansettelsesprosessen er startet og skal etter plan ferdigstilles innen utgangen av uke 37.

Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for å sikre informasjon og medbestemmelse internt i Helgelandssykehuset og ut til kommunene på Sør-Helgeland.

I samråd med brukerutvalget i Helgelandssykehuset er det utnevnt en brukerrepresentant som skal være en del av prosjektet. Medbestemmelse vil også bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.

7. Status for gevinstrealisering

Vil bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.

Direktørens vurdering

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det slik at arbeidet med DMS er under kontroll på alle parameter.

Mo i Rana, den 20. august 2020

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør