



Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana

MÅNEDSRAPPORT

Juni/juli 2019

Kuttdato: 31.07.19

Dato: 08.08.19

Svein Inge Wiggen
Prosjektleder

Månedrapport – Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana

Periode: Juni/juli 2019

1. Status/ sammendrag

1.1.Viktigste aktiviteter siste periode

K20 Momek AS – Bygningsmessige arbeider Sterilsentral:

- Dekkestøp over plan 2.
- Legging VA-ledninger
- Forskaling støp av støttemur
- Forskaling lysgrav
- Heislokk.
- Gulv i trafo
- Stålarbeider glassbru
- Bygging gesims
- Taktekking
- Isolering gulv på grunn
- Radonsperre
- Yttervegger bindingsverk
- Trinnlydplater innvendig

K30 Haaland Rør- og ventilasjonsarbeider Sterilsentral:

- Levert og montert sluker i gulv pl 02 Sterilsentral.
- Levert og montert kulvert rør i grunn for varme og kjøling. Ført inn i Sterilsentral. Ikke ført inn i Fløy N

K40 Elektro Mo AS Elektroarbeider Sterilsentral:

- Jording i grunn, forsyningskabler, bokser og rør i dekker og mur

Utstyr til Sterilsentral:

- Steelcon har fått kontrakt på levering av utstyr til Sterilsentralen.
- Endelig plassering av utstyr er avklart.

1.2.Viktigste aktiviteter kommende periode

K20 Momek AS – Bygningsmessige arbeider Sterilsentral:

- Påstøp plan 2
- Isolering yttervegger
- Bindingsverk innvendig vegger.
- Kledning ensidig innervegger
- Gulv på grunn.
- Dekke i glassbruTilbakefylling støttemur
- VA-arbeider

K30 Haaland Rør- og ventilasjonsarbeider Sterilsentral:

Ingen aktivitet.

Månedrapport – Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana

Periode: Juni/juli 2019

K40 Elektro Mo AS Elektroarbeider Sterilsentral:

Ingen aktivitet

Utstyr til Sterilsentral:

- Avklare tekniske installasjoner i forbindelse med plassering av utstyr. Eget møte avholdes med rådgivere, Steelcon og Sykehusbygg.
- Avventer installasjonstegninger med tekniske grensesnitt fra Steelcon.

2. HMS & Kvalitet

Tett gjerde er montert, rondell er driftsatt.

Det er opprettet direkte kontakt mellom luftambulans og Momek. Luftambulansen varsler når de ankommer sykehuset.

Vernerunder avholdes samme dag som byggemøtene, tirsdager hver 14. dag, kl: 09:00.

Vernerunde nr. 10 er gjennomført. Rydding i plan 1 og vedlikehold rekkverk. Utbedringer utføres omgående.

HMS-koordinator: Robert Finbak

3. Prosjekt kontroll

3.1.Økonomi

Sammenstilling av kostnader. Alle beløp er inkl. mva.

Økonomiske tall totalt for prosjektet, inkl. mva

ID	Post	Budsjett				L Påløpt pr. juli 2019
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
86112	Ombygging operasjon og Ny Sterilsentral, Mo i Rana	102 300 000	98 190 350	98 190 350	0	23 606 434
001	Reserve (prosjekteier)	4 109 651	0	0	0	0
002	Reserve (prosjektleder)	8 973 323	3 012 146	4 763 985	1 751 839	0
02	Bygning	40 086 619	44 334 718	42 748 458	-1 586 260	19 176 246
03	VVS	15 324 635	15 470 214	15 324 635	-145 579	0
04	Elektro	18 116 438	18 116 438	18 116 438	0	0
06	Heis	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	210 000
08	Generelle kostnader	5 804 440	7 371 940	7 351 940	-20 000	3 434 127
09	Spesielle kostnader	8 634 894	8 634 894	8 634 894	0	786 062
99	Prisstigning	693 229	693 229	693 229	0	0

Det har kommet endringer på bygg- og rørkontrakten på kr. 1.751.839,- siste periode. I dette ligger en prognose for endringer VA anlegg på kr. 1.250.000,-

I tillegg er det lagt inn kr. 20.000,- på geotekniske undersøkelser som bli utført av Multiconsult.

Dette tas fra reserve prosjektleder, som nå er redusert til kr. 3.012.146,- inkl. mva.

Månedssrapport – Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana

Periode: Juni/juli 2019

3.2. Plan & Fremdrift

Er på plan i forhold til fremdriftsplan for bærekonstruksjoner ny Sterilsentral.

Prosjektet er delt opp i 3 faser, milepæler på ferdigstilling:

- Fase 1, bygging ny Sterilsentral: Ferdigstilling 02.03.2020
- Fase 2, ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4: Ferdigstilling 01.10.2020
- Fase 3, ombygging operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstilling 01.03.2021

Milepælene er tatt ut fra tilbudsgrunnlaget og kan bli justert underveis.

3.3. Risiko & tiltak

PGL kalles inn til byggemøte i neste periode i forbindelse med oppstart av tekniske fag i september.