



DRIFT OG EIENDOM

Tertialrapport Utsifting og utviklingsplan

august 2019

1. Status/ sammendrag

Det henvises til Utskifting og utviklingsplanen 2017-2021.

1.1. Ferdigstilte og aktiverte prosjekter pr enhet

Rapporten viser ferdigstilte prosjekter i perioden fra des 2018 og hittil i år.

Prosjekt
Renovering fire bad Ø4
Vannrenseanlegg MIR
HC toalett MIR
Utskifting vinduer 5 etg. MIR
Skyllerom SSJ 2017
2 956 615

1.2. Prosjekter pr enhet – ferdigstilt (ikke aktivert)

Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen
Branntekniske utbedringer MIR 2017	Vinduer (VVS) MSJ 2017	Heis SSJ 2017
Adm. bygg 1. etg. MIR 2019	EL tavle MSJ	WIFI Telemetri SSJ
	Bolig MSJ- Nermo vei og Heming U vei MSJ 2019	Oppgradering Bolig Sigridsgate 3 SSJ 2018
1 070 703	2 309 167	2 270 506

1.3. Prosjekter pr enhet – Under arbeid

Rapporten viser bokførte kostnader hittil i august.

Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen
Ventilasjon MIR 2017	Tak MSJ 2017	Tak SSJ 2017
Adgangskontroll MIR 2017	Fasade MSJ 2017	Rør SSJ 2017
VVS MIR	Vinduer somatikk MSJ 2018	Intern oppgradering SSJ 2017
Intern Oppgradering MIR	VVS MSJ 2018	Vinduer / Fasade SSJ
TAK MIR 2018	Intern Oppgradering MSJ	Elkjele SSJ
Ombygging/utbygging psyk MIR2018	Ventilasjon MSJ	Rehabilitering/utskifting av El. tavler SSJ
		DMS Brønnøysund SSJ 2018
		Ombygging/utbygging psyk. Brønnøysund 2018
Felles SD anlegg (HSYK)		
10 000 000	6 500 000	10 800 000

1.4. Prosjekter pr enhet – Ikke oppstartet

Prosjekt
Branntekniske utskiftinger MSJ
Gassentral MSJ
Branntekniske utskiftinger SSJ
2 956 615

2. HMS & Kvalitet

Ingen vesentlige avvik.

3. Prosjekt kontroll

3.1 Økonomi

Tabellen viser oppsummert status for alle prosjekter, hvorav ferdigstilt kolonne viser faktiske kostnader, mens de øvrige prosjektene som er under utarbeidelse og ikke begynt viser oppsummert budsjettkostnad

	Ferdigstilt kostnad	Regnskapsført prosjekt under arbeid hiå	Budsjett totalt (inkl udisponert ramme)
Drift og eiendom	5 988 738	12 078 720	47 200 000

3.2 Risiko & tiltak

Akseptabel risiko. Prosjektene er under kontroll.