NYE HELGELANDSYKEHUSET
Steg 0, konseptfasen HSYK - Forberede konseptfasen, avslutte prosjektinnramming
Sykehusbygg HF
Dato: 10.03.2020, UTKAST

Styresak 22/2020
Vedlegg 1

	Mnd	Feb	Mars				April					Mai				Juni								
	Uke	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	32-35	36-39	40-44	45-47	48-51
Aktiviteter for konseptfasens steg 0																								
Etablere prosjektgruppe for utarbeidelse av styringsdokument steg 0																								
Oppstartsmøte prosjektgruppe styringsdokument steg 0				11.mar																				
Styringsdokument- versjon: konseptfasen steg 0:																								
Etablere prosjektorganisasjon steg 0, medvirkning og kommunikasjon																								
Målbilde - kvalitetssikring																								
Beskrive aktiviteter og prosesser, grensesnitt																								
Budsjett, tidsplan, rapportering																								
Behandle og beslutte styringsdokument for steg 0						O					O				B									
Gjennomføre konseptfasens steg 0 - forberede konseptfase:																								
Prosjektetablering, oppstartsmøte																	X							
Verifisere beslutninger, underlag for konseptfasen																								
Verifisere målbildet																								
Verifisere dimensjoneringsgrunnlag og oppgavefordeling																								
Verifisere faglig utviklingsplan og prosess for ny org- og ledelsesstruktur																								
Beskrive aktiviteter og prosesser og grensesnitt i steg 1																								
Beskrive alternativene som skal utredes i steg 1 (virksomhet og løsningsalternativ)																								
Verifisere kriterier for valg av alternativ																								
Utarbeide mandat for konseptfasen - organisering, fremdrift og økonomi																								
Utarbeide oppdatert styringsdokument- versjon: konseptfasens steg 1																								
Beslutte steg 0 - styringsdokument konseptfasens steg 1, inkludert vedlegg																				O		O		B
Møter og tidsfrister, medvirkning og beslutningsprosess																								
Møter prosjektgruppe				11.mar		23.mar				21.apr		04.mai				x			x	x	x	x	x	
Møte arbeidsgruppe medvirkning HSYK, evt temamøter m utvidet prosjektgruppe																	x		x		x		x	
Møte ledergruppe HSYK		24.feb			x	x	x		x	x	x	x	x			(prosess avklares)								
Møte med foretakstillitsvalgte (FTV)					19.mar							08.mai	15.mai			(prosess avklares)								
Møte brukerutvalg					16.mar				xx.04.2020			xx.05.2020				(prosess avklares)								
Møte regionalt samabeidsmøte									xx.04.2020			xx.05.2020				(prosess avklares)								
Møte berørte kommuner						23.mar										(prosess avklares)								
Møte UiT og Nord Universitet														xx.05.2020		(prosess avklares)								
Møte med styringsgruppe																	x			x	x	x	x	
Utsendelse papirer styremøte HSYK			13.mar					06.apr	xx.04					18.mai										
Styremøte HSYK						24.mar				15.apr					25.mai					27.aug		01.okt		08.des
Oversendelse dokumenter til Helse Nord					16.mar								xx.05.2020											
Publisering styrepapirer Helse Nord														20.mai										
Styremøte Helse Nord						25.mar									27.mai					26.aug		28.okt		16.des